

## **Stato Avanzamento Lavori eseguiti dal 12/07/2022 al 15/07/2022**

### **PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

Si riportano le indicazioni relative ai lavori eseguiti dal 12/07/2022 al 15/07/2022.

#### **12/7/2022**

Sistemato centro stella Dall'Aglione, ricerca punti presa  
Sostituito Cavo di Rete ap corridoio centro stella, ap 01  
Tirato cavo ap sopra fotocopiatore, ap 02

#### **13/7/2022**

Finiti con predisposizione piastre e scatole ap01, ap02, ap03, ap04.  
Tirato cavo diretto per ap04.  
Terminato piano terra Dall'Aglione  
Tirato cavo da centro stella pt al secondo piano per switch secondo piano.  
Tirato cavo cat6A da centro stella all'aula linguistica.  
Tirato cavo cat6A dal centro stella al 1 piano sala Insegnanti.  
Creato così 3 dorsali in cat6a.  
ricerca percorsi cavi in tubo.

#### **14/7/2022**

Stesura rete e canalizzazione per 4 ap al primo piano  
Montaggio armadio sala insegnanti, elettrificato.  
Stesura rete e canalizzazione per 1 ap al secondo piano.

#### **15/7/2022**

Cablato e canalizzato ap 2 e 3 al secondo piano Dall'Aglione  
Montato armadio di recupero per switch al secondo piano Dall'Aglione  
Aperto canalizzazioni e controsoffitti al Cattaneo.  
Ricerca percorsi migliori per stesura rete.

Castelnovo Monti, 21/07/2022

Il progettista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Felice Berti", with a long horizontal flourish extending to the right.