

Stato Avanzamento Lavori eseguiti dal 01/08/2022 al 06/08/2022

PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Si riportano le indicazioni relative ai lavori eseguiti nel plesso **Cattaneo-Dall'Aglio** nella settimana dal 01/08/2022 al 06/08/2022.

01/08/2022

Sistemazione etichettatura e test prese dell'Armadio 5 + Installazione switch.

02/08/2022

Installazione AP.

Configurazione sistemistica dei dispositivi installati, impostazione indirizzi IP, configurazione servizio Radius.

La configurazione di tutta la rete del Cattaneo-Dall'Aglio si ritiene di poterla concludere Lunedì 08/08/2022 con un altro intervento dei sistemisti per VPN e completamento configurazione.

03/08/2022

Test prese ARMADI 11 E 8.

05/08/2022

Installazione ultimo Ap in AFM primo piano e completata stesura cavi.

Ricerca percorso fibre degli armadi.

Castelnovo Monti, 06/08/2022

Il progettista

