

Stato Avanzamento Lavori eseguiti dal 18/07/2022 al 23/07/2022

PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Si riportano le indicazioni relative ai lavori eseguiti nel plesso Cattaneo nella settimana dal 18/07/2022 al 23/07/2022.

19/07/2022

Intervento terzo piano
STESURA DUE PUNTI RETE SU N.3 AULE CON COLLEGAMENTO ALLO SWITCH LAB. DI AUTOMAZIONE

20/07/2022

Intervento terzo piano
Terminato STESURA DUE PUNTI RETE SU N.3 AULE (Aule 71, 72 e 73) e Stesura AP terzo piano

21/07/2022

Terminato STESURA DUE PUNTI RETE SU N.3 AULE CON COLLEGAMENTO ALLO SWITCH LAB. DI AUTOMAZIONE secondo Piano
STESURA DUE PUNTI RETE LABORATORIO DI CHIMICA inizio N.2 AP nel corridoio verso Aula Insegnanti e 1 nell'Atrio collegati entrambi nello Switch 8 porte dell'aula insegnanti

22/07/2022

Secondo piano terminato lavori di cablatura N.2 AP nel corridoio verso Aula Insegnanti e 1 nell'Atrio collegati entrambi nello Switch 8 porte dell'aula insegnanti.
STESURA DUE PUNTI RETE LABORATORIO DI CHIMICA

Castelnovo Monti, 25/07/2022

Il progettista

