

Stato Avanzamento Lavori eseguiti dal 25/07/2022 al 29/07/2022

PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Si riportano le indicazioni relative ai lavori eseguiti nel plesso **Cattaneo-Dall'Aglio** nella settimana dal 25/07/2022 al 29/07/2022.

25/07/2022

Terminato Cattaneo Uffici tecnici al primo piano Amministrazione, finanza e Marketing.
Predisposizione per AP.
Etichettatura e test Armadio 2M al Dall'Aglio.

26/07/2022

Al Dall'Aglio proseguito i test Armadio 1M con etichettatura e riordino armadio.

27/07/2022

Al Dall'Aglio completato test Armadio 7 laboratorio linguistico e relativa etichettatura con riordino.
Test prese e riordino + etichettatura armadio Laboratorio informatico.

28/07/2022

Al Dall'Aglio installazione dispositivi attivi:

- **Firewall** al Centro Stella piano terra.
- **1 Switch Telesis 8 Porte POE** nel Laboratorio Linguistico e **1 Switch Telesis 8 Porte POE** in Aula Insegnanti al primo piano.
- **1 Switch Telesis 8 Porte POE** nel nuovo armadio 2M al secondo piano.
- **4 AP Telesis WiFi5** nel corridoio primo piano e **2 AP Telesis WiFi5** nel corridoio secondo piano.
- Installato **Servizio Radius** per gestione utenti WiFi

29/07/2022

Al Dall'Aglio etichettatura dei punti rete con test e riordino armadi

Castelnovo Monti, 30/07/2022

Il progettista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Felice Melli", with a long horizontal flourish extending to the right.